



Belo Horizonte, 17 de abril de 2024.

À
Comissão PROPS

A fim subsidiar a Comissão PROPS, nos termos da Ação Civil Pública n. 0175.09.013968-4 da Comarca de Conceição do Mato Dentro, vimos por meio deste apresentar breve parecer sobre o acompanhamento do orçamento do projeto a seguir, com objetivo de analisar a execução do orçamento aprovado e de respaldar a continuidade das ações da associação e de seu projeto.

Projeto:	P013 A CASA COLETIVA - CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA SERRA DA BICHA
Associação:	ASSOCIAÇÃO AYRUMÃ
Mês de competência:	Março/24
Valor total do Projeto:	R\$ 296.399,15

O escopo de nossos trabalhos foi constituído de exames de relatórios, controles financeiros e documentação correspondente, incluindo todas as transações ocorridas no período. Nossa opinião refere-se à análise de tais documentos, com foco na realização do orçamento previsto no projeto no mês sob análise.

Em nossa opinião, conforme previsto no projeto e em seu respectivo orçamento, e pelo exame dos documentos apresentados pela Associação, não se identificou nenhum elemento de divergência relevante entre o proposto e o realizado, no mês de março de 2024. A seguir, apresentamos um relatório geral de todos os pontos analisados.

Equipe GPACC – UFMG

Poueri do Carmo Mário – GPACC – UFMG

Renata Antunes de Oliveira Viana – GPACC – UFMG



RELATÓRIO GERAL

A seguir está apresentado o cronograma orçamentário completo do projeto, indicando o orçamento aprovado, o acumulado do orçamento já realizado, o saldo do orçamento a realizar e os valores executados no mês 1 (março/2024).

CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO

Item	Contas	Valor Orçado Aprovado (a)	Orçamento realizado acumulado (b)	Saldo do Orçamento (a-b)	MÊS (1)
					mar/24
1	Despesas Indiretas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	Despesas Gerais	R\$ 176.991,00	R\$ 91,50	R\$ 176.899,50	R\$ 91,50
4.1	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	R\$ 150.840,00	R\$ 91,50	R\$ 150.748,50	R\$ 91,50
4.3	CONTABILIDADE	R\$ 9.600,00	R\$ 0,00	R\$ 9.600,00	R\$ 0,00
4.4	COMBUSTÍVEL	R\$ 16.551,00	R\$ 0,00	R\$ 16.551,00	R\$ 0,00
5	Eventos	R\$ 26.360,00	R\$ 0,00	R\$ 26.360,00	R\$ 0,00
5.1	OFICINAS/CAPACITAÇÕES	R\$ 15.960,00	R\$ 0,00	R\$ 15.960,00	R\$ 0,00
5.2	SEMINÁRIOS/SIMPÓSIOS/FEIRAS/WORKSHOP/C	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
5.3	ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00
5.4	TRANSPORTES EM EVENTOS	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00
6	Comunicação	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00
6.2	VIDEOS DE REGISTROS	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00
7	Impostos e Tarifas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	Materiais e Equipamentos	R\$ 88.248,15	R\$ 0,00	R\$ 88.248,15	R\$ 0,00
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.720,00	R\$ 0,00	R\$ 2.720,00	R\$ 0,00
8.5	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 83.281,00	R\$ 0,00	R\$ 83.281,00	R\$ 0,00
8.11	FERRAMENTAS DE USO EM GERAL	R\$ 2.247,15	R\$ 0,00	R\$ 2.247,15	R\$ 0,00
9	Adiantamentos e reembolsos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1	REEMBOLSOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2	ADIANTAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DOS GASTOS		R\$ 296.399,15	R\$ 91,50	R\$ 296.307,65	R\$ 91,50
		Aprovado	Realizado	Saldo	
10	ENTRADAS DE RECURSOS	R\$ 296.399,15	R\$ 119.904,85	R\$ 176.494,30	R\$ 119.904,85
10.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO		R\$ 0,00		R\$ 0,00
10.3	DEPÓSITO PARCELA PROJETO	R\$ 296.399,15	R\$ 119.904,85	R\$ 176.494,30	R\$ 119.904,85

RESUMO GERAL DOS GASTOS			
ASSOCIAÇÃO AYRUMÃ	Projeto	A CASA COLETIVA - CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA SERRA DA BICHA	
		REALIZADO ACUMULADO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
RUBRICAS	VALOR TOTAL		
1 Despesas Indiretas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 Despesas Gerais	R\$ 176.991,00	R\$ 91,50	R\$ 176.899,50
5 Eventos	R\$ 26.360,00	R\$ 0,00	R\$ 26.360,00
6 Comunicação	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
7 Impostos e Taxas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8 Materiais e Equipamentos	R\$ 88.248,15	R\$ 0,00	R\$ 88.248,15
9 Adiantamentos e reembolsos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 296.399,15	R\$ 91,50	R\$ 296.307,65

No mês de março/24 as movimentações referem-se ao recebimento da primeira parcela dos recursos pela Associação, em 08/03/2024, no valor de R\$119.904,85 e gastos com tarifa bancária, no valor de R\$ 91,50.

Em relação aos aspectos de prestação de contas segundo o Edital e o Manual do GPACC, a associação atendeu a todos, inclusive os ajustes e correções materiais solicitados, não havendo nada mais a relatar.