



Belo Horizonte, 25 de junho de 2024.

À  
Comissão PROPS

A fim subsidiar a Comissão PROPS, nos termos da Ação Civil Pública n. 0175.09.013968-4 da Comarca de Conceição do Mato Dentro, vimos por meio deste apresentar breve parecer sobre o acompanhamento do orçamento do projeto a seguir, com objetivo de analisar a execução do orçamento aprovado e de respaldar a continuidade das ações da associação e de seu projeto.

Projeto:	P013 A CASA COLETIVA - CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA SERRA DA BICHA
Associação:	ASSOCIAÇÃO AYRUMÃ
Mês de competência:	Maió/24
Valor total do Projeto:	R\$ 296.399,15

O escopo de nossos trabalhos foi constituído de exames de relatórios, controles financeiros e documentação correspondente, incluindo todas as transações ocorridas no período. Nossa opinião refere-se à análise de tais documentos, com foco na realização do orçamento previsto no projeto no mês sob análise.

Em nossa opinião, conforme previsto no projeto e em seu respectivo orçamento, e pelo exame dos documentos apresentados pela Associação, não se identificou nenhum elemento de divergência relevante entre o proposto e o realizado, no mês de maio de 2024. A seguir, apresentamos um relatório geral de todos os pontos analisados.

### **Equipe GPACC – UFMG**

Poueri do Carmo Mário – GPACC – UFMG

Renata Antunes de Oliveira Viana – GPACC – UFMG



## RELATÓRIO GERAL

A seguir está apresentado o cronograma orçamentário completo do projeto, indicando o orçamento aprovado, o acumulado do orçamento já realizado, o saldo do orçamento a realizar e os valores executados no mês 3 (maio/2024).

### CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO

Item	Contas	Valor Orçado Aprovado (a)	Orçamento realizado acumulado (b)	Saldo do Orçamento (a-b)	MÊS (3)
					mai/24
<b>1</b>	<b>Despesas Indiretas</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>2</b>	<b>Pessoal</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>3</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>4</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>R\$ 176.991,00</b>	<b>R\$ 13.535,16</b>	<b>R\$ 163.455,84</b>	<b>R\$ 8.832,35</b>
4.1	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	R\$ 150.840,00	R\$ 10.856,50	R\$ 139.983,50	R\$ 7.655,00
4.2	SERVIÇOS PRESTADOS PF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3	CONTABILIDADE	R\$ 9.600,00	R\$ 1.200,00	R\$ 8.400,00	R\$ 400,00
4.4	COMBUSTÍVEL	R\$ 16.551,00	R\$ 1.478,66	R\$ 15.072,34	R\$ 777,35
<b>5</b>	<b>Eventos</b>	<b>R\$ 26.360,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 26.360,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
5.1	OFICINAS/CAPACITAÇÕES	R\$ 15.960,00	R\$ 0,00	R\$ 15.960,00	R\$ 0,00
5.2	SEMINÁRIOS/SIMPÓSIOS/FEIRAS/WORKSHOP/C	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
5.3	ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00
5.4	TRANSPORTES EM EVENTOS	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00
<b>6</b>	<b>Comunicação</b>	<b>R\$ 4.800,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.800,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
6.2	VIDEOS DE REGISTROS	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00
<b>7</b>	<b>Impostos e Tarifas</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>8</b>	<b>Materiais e Equipamentos</b>	<b>R\$ 88.248,15</b>	<b>R\$ 8.032,05</b>	<b>R\$ 80.216,10</b>	<b>R\$ 3.659,34</b>
8.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.720,00	R\$ 0,00	R\$ 2.720,00	R\$ 0,00
8.5	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 83.281,00	R\$ 6.912,80	R\$ 76.368,20	R\$ 2.611,09
8.11	FERRAMENTAS DE USO EM GERAL	R\$ 2.247,15	R\$ 1.119,25	R\$ 1.127,90	R\$ 1.048,25
<b>9</b>	<b>Adiantamentos e reembolsos</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
9.1	REEMBOLSOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2	ADIANTAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL DOS GASTOS</b>		<b>R\$ 296.399,15</b>	<b>R\$ 21.567,21</b>	<b>R\$ 274.831,94</b>	<b>R\$ 12.491,69</b>
		<b>Aprovado</b>	<b>Realizado</b>	<b>Saldo</b>	
<b>10</b>	<b>ENTRADAS DE RECURSOS</b>	<b>R\$ 296.399,15</b>	<b>R\$ 176.279,25</b>	<b>R\$ 120.119,90</b>	<b>R\$ 56.374,40</b>
10.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO		R\$ 0,00		R\$ 0,00
10.3	DEPÓSITO PARCELA PROJETO	R\$ 296.399,15	R\$ 176.279,25	R\$ 120.119,90	R\$ 56.374,40

RESUMO GERAL DOS GASTOS		 <b>GPACC</b> Grupo de Pesquisa Aplicada em Contabilidade e Controladoria Faculdade de Ciências Econômicas Universidade Federal de Minas Gerais	
ASSOCIAÇÃO AYRUMÃ	Projeto	A CASA COLETIVA - CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA SERRA DA BICHA	
RUBRICAS	VALOR TOTAL	REALIZADO	SALDO
		ACUMULADO	ORÇAMENTÁRIO
1 Despesas Indiretas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 Despesas Gerais	R\$ 176.991,00	R\$ 13.535,16	R\$ 163.455,84
5 Eventos	R\$ 26.360,00	R\$ 0,00	R\$ 26.360,00
6 Comunicação	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
7 Impostos e Taxas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8 Materiais e Equipamentos	R\$ 88.248,15	R\$ 8.032,05	R\$ 80.216,10
9 Adiantamentos e reembolsos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 296.399,15</b>	<b>R\$ 21.567,21</b>	<b>R\$ 274.831,94</b>

No mês de maio/24 as movimentações referem-se ao recebimento da 2ª parcela do recurso em 13/05/24, no valor de R\$56.374,40 e aos gastos com tarifa bancária, serviços prestados PJ, honorários contábeis, mobilização social, combustível, materiais de construção e ferramentas, no valor de R\$ 12.491,69.

Em relação aos aspectos de prestação de contas segundo o Edital e o Manual do GPACC, a associação atendeu a todos, inclusive os ajustes e correções materiais solicitados, não havendo nada mais a relatar.